

## BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

### 1- Karahallı OSB ve Hizmet Binası



Projenin Yeri	Karahallı
Sektörü	Sanayi
Başlama – Bitiş Tarihi	2005-2018
Proje Tutarı	13.999.165,00 TL
Önceki Yıllar Harcaması	8.635.318,43 TL
2017 Yılı Ödeneği	5.000,00 TL
Fiziki Gerçekleşme	% 70
<p>Proje Hakkında Bilgi : Karahallı OSB alt yapı projelerinin 26.04.2012 tarihinde ihalesi yapıldı. SANLI İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ %62,67 kırımla 3.851.771 TL bedelle ihaleyi almış olup proje bitiş tarihi 26.10.2014'tür.Proje bitmemiş olup sözleşme fesh edilmiştir. OSB'nin Enerji Nakil Hattı Projesi (ENH) yapım işi ve Alçak Gerilim-Yüksek Gerilim Elektrik Şebekesi Alt yapı projeleri ihalesi 06.08.2013 tarihinde yapılmış ve ihaleyi %36,22 kırımla Gelişim Enerji Mühendislik A.Ş. 2.347.742 TL bedelle almıştır. Projenin bitiş tarihi 04.08.2014 olup proje fiziki olarak tamamlanmış ve geçici kabul yapılmıştır.Altyapı İkmal yapım işi 02.07.2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ihalesi edilmiş olup, yüklenici Proyap A.Ş. %36 kırımla 3.073.696,00 TL bedelle ihaleyi almış olup geçici kabul 17/01/2017 tarihinde onaylanmıştır. Ayrıca Hizmet Binası Projeleri için çalışmalar başlamıştır.</p>	