

TEAİŞ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1- Uşak 380 TM



Projenin Yeri	Uşak / Merkez
Sektörü	Enerji
Başlama – Bitiş Tarihi	2008-2017
Proje Tutarı	34.000.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	30.250.000 TL.
2017 Yıl Ödeneği	3.750.000
Fiziki Gerçekleşme	%98
Proje Hakkında Bilgi : 380/154 kV., 250 MVA + 2. Bank Fideri ve 154/33 kV. 1. ve 2. Trafo Fideri - Bölge Gelişiminin Yanında, Enerji Arz, Güvenirliliğini ve Devamlılığını Sağlamak	

2- Karahallı TM



Projenin Yeri	Karahallı
Sektörü	Enerji
Başlama – Bitiş Tarihi	2013 - 2017
Proje Tutarı	5.400.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	500.000 TL.
2017 Yıl Ödeneği	4.900.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	%52,5
Proje Hakkında Bilgi : 154 kV., 1. ve 2. Trafo Fideri - Bölgenin Enerji Arz, Güvenirliliğini ve Devamlılığını Sağlamak.	

3- Banaz TM



Projenin Yeri	Banaz
Sektörü	Enerji
Başlama – Bitiş Tarihi	2015 - 2018
Proje Tutarı	6.000.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	0 TL.
2017 Yıl Ödeneği	3.000.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	%15
Proje Hakkında Bilgi : 154/33 kV., 1. ve 2. Trafo Fideri, Bölgenin Enerji Arz, Güvenirliliğini ve Devamlılığını Sağlamak.	

4- Karma OSB TM



Projenin Yeri	Merkez
Sektörü	Enerji
Başlama – Bitiş Tarihi	2016 - 2018
Proje Tutarı	10.000.000
Önceki Yıllar Harcaması	0 TL.
2017 Yıl Ödeneği	5.000.000 TL.
Fiziki Gerçekleşme	%4
Proje Hakkında Bilgi : 154/33 kV., 100 MVA + 2. Trafo Fideri - Bölgenin Enerji Arz, Güvenirliliğini ve Devamlılığını Sağlamak.	